

今月より施工を担当しますMILKEN 見谷組 がお知らせします。

花粉の季節が近づいてきましたが、皆さんはいかがでしょう？

工事は、改修部分の
建具等を取付け、外壁の
塗装を始めています。
内部は引き続き、壁・天井
の仕上げの準備に入っ
ています。
増築部分は1Fから2Fの
コンクリート工事へと移行
しています。



(グラウンドから見た全景)

【工事現場での取り組み】

工事現場では毎月、
災害防止協議会という
会議を行い、工事が
無事故無災害で進む
ように打合せしてます。
作業業者全員で安全に
良いものを完成できる
ように頑張ってます。



【工事進捗状況写真】

(職業棟)



軽量鉄骨で壁の下地を建てて、
ボードを張って壁を作っています。
屋根裏まで張り上げ、火災に強い
建物にしています。

(体育館)



屋根裏に耐震補強用の筋かい
(ブレース)を取付け完了。照明も
LEDに変え、明るくなりました。

(厨房煙突解体)



今まであった厨房の煙突を壊してい
ます。頑丈なコンクリートの為、悪戦
苦闘。

(増築棟)



1Fのコンクリート工事が終わり
2Fの型枠と鉄筋を組立中。
今年は雪が少なく助かっています。